

## 其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

舍得酒业 110kV 输变电工程位于舍得酒业股份有限公司厂区内，不新增土地。本项目新建 1 座 110kV 变电站，除外主变压器户外布置，其他站内设备均采用模块化预制舱式制造，总占地面积 3042.09m<sup>2</sup>，主变压器为户外布置，110kV 配电装置采用 GIS 户内布置。建设规模为：①主变容量：2×25MVA；②110kV 进线间隔 1 回，采用电缆进线；③10kV 出线间隔 30 回，采用电缆出线；④并联电容器 2 组，容量为 2×4Mvar，户内布置。新建变电站站外电缆线路工程全长 540m，全线采用地埋敷设，单回 110kV 电缆线路，电缆长度为 650m（含自然弯曲长度）。与电缆同沟敷设 1 根长度为 650m 的 24 芯 GYFTZY-24B1 非金属普通阻燃光缆。

本项目于 2024 年 9 月开工，2024 年 12 月竣工。项目建设过程中做到了主体工程 and 与之配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，基本符合验收监测条件。

公司于 2024 年 8 月委托遂宁清澄环保咨询有限公司根据国家相关法律法规规定和要求，按照启动、自查、编制监测方案、实施监测（由遂宁清澄环保咨询有限公司委托具有 CMA 资质的四川同佳检测有限责任公司实施监测）和核查、编制监测报告五个阶段对项目开展建设项目竣工环境保护验收工作，2025 年 7 月成立了验收组并提出验收意见，同意本项目通过污染防治设施自主验收。

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

### 2 其他环境保护措施的落实情况

#### 2.1 环保组织机构及规章制度

舍得酒业股份有限公司成立 EHSQ 管理委员会，下设环保监察部，有 3 名成员负责本公司日常环保管理工作，各部门设置环保兼职管理人员，颁布了环境保护管理制度、环境信息公开管理办法、突发环境事件应急预案。环保设施由专人定期负责检修和维护，环保档案由专人负责保管。

#### 2.2 环境风险防范措施

公司编制了《舍得酒业股份有限公司突发环境事件应急预案》并备案（备案号：510900-2023-009-H），定期组织演练，加强内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。

本项目落实了环评及批复要求的风险防范措施。在站内北侧新建 1 个事故油池,有效容积 30m<sup>3</sup>。2 台主变压器下方新建事故油坑各 1 个,每个有效容积为 2.5m<sup>3</sup>。

事故油池、事故油坑采用 C30 混凝土浇筑,抗渗标号 P8,垫层采用 C15 混凝土,池内外侧分层使用防水砂浆和热沥青防水。事故油坑与事故油池由导油管连接,导油管采用 SS30408 不锈钢厚壁管,氩弧焊连接,做四油三布防腐处理。

### **2.3 环境监测计划**

本项目环评提出监测竣工环保验收一次,后期若必要时,根据需要进行监测,本次验收已开展工频电场、工频磁场、厂界噪声监测,后续舍得酒业将根据项目需要适时开展监测,企业运营至今未收到投诉。

舍得酒业股份有限公司

2025 年 7 月 15 日